


噪声污染防治设施验收表

建设单位	昌乐新迈纸业有限公司									
项目名称	生产线提高产能技改项目									
监测单位	山东中泽环境监测有限公司				监测时间	2018.1.04-2018.1.05				
噪声污染防治设施建设情况	<p>本项目噪声源主要来自于新增设备产生的，比如说除砂器、水力清渣机、四段粗筛、各类泵、精筛机、热分散机、脱水箱等，其噪声源强在 80~90dB (A)，防治措施：采用低噪声设备；对高噪声设备安装高性能消声器，并进行基础减震处理，安装橡胶间隔垫或减震台座等；生产时，在厂区内关门关窗，这样可以减少噪声的传播；加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况。</p>									
噪声监测情况			昼间 (dB(A))				夜间 (dB(A))			
			监测值	标准类别	标准限值	是否达标	监测值	标准类别	标准限值	是否达标
	2018.1.04	东厂界	54.9	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	60	达标	47.3	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	50	达标
		南厂界	59.3		60	达标	48.8		50	达标
		西厂界	58.6		60	达标	47.2		50	达标
		北厂界	52.7		60	达标	45.5		50	达标
	2018.1.05	东厂界	55.2	中2类标准要求	60	达标	48.4	中2类标准要求	50	达标
		南厂界	58.7		60	达标	47.6		50	达标
		西厂界	57.8		60	达标	48.1		50	达标
			北厂界	53.4		60	达标	45.3		50
其他补充说明事项	无									
承诺	<p>以上各项申报内容真实、准确，如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由昌乐新迈纸业有限公司（建设单位名称）承担全部责任。</p> <p>建设单位（盖章）：昌乐新迈纸业有限公司</p>									
环保部门验收意见	同意				<p>乐环验声 201822 号</p> <p>昌乐县环境保护局 2018年7月7日</p>					

固体废物污染防治设施验收表

建设单位	昌乐新迈纸业有限公司		
项目名称	生产线提高产能技改项目		
监测单位	山东中泽环境监测有限公司	监测时间	2018.1.04-2018.1.05
固体废物 (危险废物)污染防治设施建设情况	<p>本项目是技改项目，无新增固废，固废种类与原来工程相同（废铁丝、铁钉、浆渣（绝干）、废机油、重渣（废塑料等）、污泥（绝干）），不新增劳动人员，无新增生活垃圾，一般固废与危险废物分开放置，一般固废有一般固废存放处存放，危险废物暂存于危废暂存库，危废暂存库位于厂区西北角，面积约为45m²。</p>		
固体废物 (危险废物)转运、处置情况	<p>该项目产生的一般固废主要生活垃圾、生产过程中产生的一般固废和危险废物，一般固废有废铁丝、铁钉、浆渣（绝干）、重渣（废塑料等）、污泥（绝干），产生量分别为：废铁丝、铁钉 2089t/a、浆渣（绝干）2179t/a、污泥（绝干）25447t/a、重渣（废塑料等）8314t/a，浆渣、废铁丝、铁钉、重渣（废塑料等）运往本公司固废综合处置项目进行综合处置后综合利用，不外排；污泥（绝干）运往固废收集池暂存，掺入昌乐盛世热电有限公司燃煤中进行焚烧处置；危险废物为废机油，产生量为2.6t/a，暂存于危废暂存库，委托潍坊佛士特环保有限公司定期处置。</p>		
其他补充说明事项	无		
承诺	<p>以上各项申报内容真实、准确，如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 <u>昌乐新迈纸业有限公司</u>（建设单位名称）承担全部责任。</p> <p style="text-align: right;">建设单位（盖章）：昌乐新迈纸业有限公司</p>		
环保部门 验收意见	同意	<p>乐环验固 201822 号</p>  <p>昌乐县环境保护局 2018年7月7日 审批专用章</p>	